

Begrotingsoverzicht Kantine

Honk en softbal vereniging

De Vrijbuiters

Samen naar een sportieve toekomst

Vrijbuiters

Dit is een kostenberaming ter voorbereiding van het plaatsen van een nieuwe kantine welke zal worden geplaatst op de aangrenzende strook groen naast het Hoofdveld.

Het door ons geplaatste object zal een verplaatsbare unit worden van 12x6 meter aangezien we hier een tijdelijke bouwvergunning voor hebben ontvangen.

Kosten van plaatsing kantine

- Units 12x6 mtr voorzien van toiletten/verwarming/wasbakken. € 21.500,-
- Transport en plaatsen € 2.250,-
- Rioolpomp installatie € 9.950,-
- Fundatieplaten (en voor terras) € 5.542,20
- Zand ter voorbereiding fundatie (15 m3) € 644,-
- Zonnepanelen € 4.400,-
- Electra aansluiting vanaf openbare straat naar kantine € 1.283,-
- Inrichting kantine waaronder:keuken,electra,water,vloer. € 2.200,-
- Centrale verwarmings ketel/boiler (Nefit) € 3.275,20
- Onvoorziene kosten (7,5% van totaal kosten) € 3.408,33

Totaal kosten overzicht € 54.452,73

Plan van Aanpak bij start van de werkzaamheden

De werkzaamheden zullen voor een groot deel door alle vrijwilligers van de vereniging worden uitgevoerd, echter het plaatsen van de kantine Units zal door het bedrijf wat deze units zal leveren worden gedaan ivm plaatsings-deskundigheid.

Start Bouw

Grond werkzaamheden voor het vlakken van de locatie. Hier voor zal een kleine kraan worden ingezet en bestuurd door persoon met certificaat hier voor.

Vlakken oppervlakte kantine

Zand oppervlakte aanbrengen door vrijwilligers. Zand zal besteld worden en voor het hek worden gelost.

Grond verharding

Aanbrengen van Stelcon (beton) platen waar de kantine op geplaatst zal worden en tevens zal hier ook het deel voor de kantine mee gevlakt worden om dienst te doen als terras.

Plaatsen Units

Units zullen op afroep geleverd worden en geplaatst worden door de leverancier en deze zal ze ook aan elkaar schakelen en water/wind dicht maken.

Electra en inrichting

Alle electra werkzaamheden zullen zelf uitgevoerd worden door de vrijwilligers en zal naderhand door installatie bedrijf gecontroleerd worden om zo zorg te dragen voor een juiste en veilige werking. Alle werkzaamheden binnen in de kantine zullen we zelf uitvoeren.

Zonnepanelen

Hier zal na alle werkzaamheden een installateur voor gezocht worden die dit zal moeten installeren en testen. Hier zal wederom door de vrijwilligers in mee gewerkt worden om zo de kosten en tijd te besparen.

Rioolpomp installatie

Deze installatie zal door de Firma Knipscheer geïnstalleerd worden en hier zullen we ook in overleg met de gemeente Dronten een datum voor moeten afspreken aangezien deze pomp op het Hoofdriool zal moeten worden aangesloten.

Alle uren die de vrijwilligers er zullen insteken zal hoofdzakelijk in de weekenden gaan gebeuren waardoor er op het moment van Starten van de bouwwerkzaamheden nog geen exacte eind datum kan worden gegeven.

Mede omdat we afhankelijk zijn van toeleveranciers zal dit moeilijk in een planning passen.



Vrijwilligers